

УТВЕРЖДЕНО

ВРИО заведующего МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №29»

О.В. Кулева



План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 г.
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №29»

№ п/п	Мероприятие плана	Период реализации мероприятия	Срок выполнения	Примечание
1	Промывка системы отопления в соответствии с пунктом 9.2.9 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. № 115 (далее – Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок) (подпункт 11.5.1 пункта 11 Правил)	май	до 30.05.2025	выполнено. 14.04.2025г.
2	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутримомовых сетей и теплопотребляющих установок в соответствии с пунктом 9.3.25 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.2 пункта 11 Правил)	май	до 30.05.2025	выполнено. 14.04.2025г.
3	Проверка наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов в соответствии с пунктом 9.3.25 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.2 пункта 11 Правил)	май	До 30.05.2025	выполнено. 14.05.2025г.
4	Проверка (осмотр), в случае необходимости ремонт (замена) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования (подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил)	май-июнь	До 10.06.2025	выполнено. 14.06.2025г.
5	Подготовка документации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок	июнь	До 10.06.2025	выполнено.
6	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок	июль	31.07.2025	выполнено. 14.07.2025г.
7	Предоставление подписанного представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду, составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии (подпункт 11.5.19 пункта 11 Правил)	август	До 10.08.2025	выполнено. 14.07.2025г.

8	Предоставление акта (актов) периодической проверки узла учета, составленные в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 № 1034, акты разграничения балансовой принадлежности (подпункт 11.5.14 пункта 11 Правил)	август	До 10.08.2025	<i>ин. 09.2025- взглос.</i>
9	Утверждение и размещение плана подготовки на официальном сайте организации, а также исполнение всех пунктов плана подготовки к отопительному периоду	август	До 10.08.2025	<i>взглос.</i>
10	Заключение договоров на поставку тепловой энергии и обслуживание узла учета тепловой энергии на 2026 год	Декабрь- январь 2025- 2026 гг.		